

Kvarter Hilton 7



Här upprättar Peab en kontorsfastighet åt Vasakronan med planerat avslut våren 2018.

Med denna information vill vi hålla allmänheten uppdaterad om de arbeten som pågår och som kan påverka omgivningen.

För mer information kontakta gärna oss på:
info.hilton@peab.se eller ring vår växel 08-623 68 00

Juli 2016

Nr. 2

Pågående och kommande arbeten

Just nu pågår arbete med pålning av borrade stålplåtar som beräknas pågå till och med V 28. Det störande ljudet som varit vid slagning av betongplåtar har härmed minskat avsevärt. Leveranser av plåtar kommer på lastbilstrailer. Schaktningsarbeten pågår och då kan det damma, Vi bekämpar detta med vattenbegjutning. Dammet kommer att minska ju mer av ytorna av bottenplattan som gjuts.

Solna vatten väntar på godkännande av TA plan inför Schakt för vatten och avlopp vid byggets infart på Gustav III Boulevard. Tidigast start V 26 alternativt V 33. Arbetet är beräknat att ta 2-3 veckor.

Från vecka 22 fram till oktober kommer grundläggningsarbeten pågå. Det kommer att bli fler tunga transporter och det kommer att vara betonggjutningar som kräver vibrering vid gjuttillfällena. Ljudet från detta arbete är endast väldigt lokalt runt arbetsstället.

Bygget kommer ha produktion under hela byggsemestern V 28-31. Arbeten som pågår under tiden är:
Pålning , Schaktarbeten, Form –armering och betonggjutningar.

Peter Engblom Platschef