

Kvarter Hilton 7



Här upprättar Peab en kontorsfastighet åt Vasakronan med planerat avslut våren 2018.

Med denna information vill vi hålla allmänheten uppdaterad om de arbeten som pågår och som kan påverka omgivningen.

För mer information kontakta gärna oss på:
info.hilton@peab.se eller ring vår växel 08-623 68 00

Augusti 2016

Nr. 3

Pågående och kommande arbeten

Från vecka 22 fram till oktober kommer grundläggningsarbeten pågå. Det kommer att bli fler tunga transporter och det kommer att vara betonggjutningar som kräver vibrering vid gjuttillfällena. Ljudet från detta arbete är endast väldigt lokalt runt arbetsstället.

Just nu pågår arbete med schakt och grundläggning.
Leveranser av armering och betong pågår kontinuerligt.
Gjutning av Bottenplattor påbörjas under V 35

Solna vatten schaktar för vatten och avlopp vid byggets infart på Gustav III Boulevard.
Arbetet är beräknat att ta 2-3 veckor.

Montage av kran prel. V 41-42
Montagestart betongstomme V 43

Peter Engblom Platschef