



# Uppdaterad tidplan byte av hissar

Som några av er känner till så har det uppstått en försening i installationen av våra nya hissar. Förseningen som för närvarande ligger på 2 veckor innebär att beslut tagits att flytta en av installationerna från 2018 till 2019. Det innebär att port 57 kommer att åtgärdas 2019 istället för 2018.

Som tidigare meddelats kan hissen inte användas de veckor som angivits för rivning och montering samt kan börja användas igen någon gång under den vecka som anges som driftsättning.

Nedan finns den reviderade tidsplanen som tagits fram. Vi ber er se den som lite preliminär vad gäller antalet hissar som kan komma att åtgärdas 2018. Vi kommer att följa upp detta och återkomma med ny information inom de närmaste veckorna.

Föreningen kommer självfallet säkra så att ingen port blir utan hiss under jul- o nyårshelgerna.

Ändrade veckor markerade med gult nedan.

Port	Rivning (vecka)	Montering (vecka)	Montering /Driftsättning
63	V34	V35 - 39	V40
71	V37	V40 - 42	V43
61	V42(Tors)-V43(Tors)	V43(Fre) - 45	V46
65	V46	V47 - 49	V50
67	V02	V03 - 05	V06
59	V05	V06 - 08	V09
69	V08	V09 - 11	V12
57	V11	V12 - 14	V15

Styrelsen, 2018-09-30