



BRF VIKEN 1 - FRÖSUNDA

## Tidigare informerad tidplan för byte av hissar håller

Vid installationen av vår första hiss blev en kraftig försening på några veckor, vilket även gjorde att avstängningen av den andra hissen blev kraftigt förlängd då de inte hann stoppa rivningen av den.

Nu kan vi däremot konstatera att tidplanen nedan verkar hålla. Tre hissar har redan installerats och är i funktion (61:an, 63:an och 71:an). Om ni inte provåkt dem redan, gör gärna det. För tillfället håller hissen i 65:an på att bytas ut. Den driftsätts vecka 50 innan det blir juluppehåll för hissmontörerna.

För att hissen ska få börja användas görs en säkerhetsbesiktning. Efter driftsättningen blir det efterarbete som tar några veckor. Det är lister, tak och måleriarbeten, åtgärdande av olika missljud, att tal-enheten ska säga rätt saker och inte för högt, samt montering av den fällbara sitsen. Våra tre nya hissar har ännu några av dessa saker som ska åtgärdas.

Nedanstående tidplan är den som fortsatt gäller. Ändrade veckor jämfört med första tidplan markerade med gult.

Port	Rivning (vecka)	Montering (vecka)	Montering /Driftsättning
63	V34	V35 - 39	V40
71	V37	V40 - 42	V43
61	V42(Tors)-V43(Tors)	V43(Fre) - 45	V46
65	V46	V47 - 49	V50
67	V02	V03 - 05	V06
59	V05	V06 - 08	V09
69	V08	V09 - 11	V12
57	V11	V12 - 14	V15

Styrelsen, 2018-12-01